



ที่ นธ ๓๒๙๐๒/๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก
อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๔๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าสถานะการดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

อ้างอิง หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๔๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แจ้งผลการดำเนินโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ บันทึกสถานะการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan) และ
ให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส ได้นำส่งรายงานผล
ความคืบหน้าสถานะการดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมแนบเอกสาร
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญคوری แม่ทาลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก

กองคลัง

โทร.๐-๗๓๕๓-๐๙๗๖

Email:rigo_nara@hotmail.com

แบบรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน			สัญญา				เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับจัดสรร	สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย	ผู้รับจ้าง	เริ่ม	สิ้นสุด	จำนวน (บาท)			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ. ถ. ๖๘-๐๐๑ จากสายบายไถ่กือเต ถึงสายดอเฮะ บ้านจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลลิโก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	ทำสัญญาจ้าง	๗,๖๐๗,๐๐๐	๗,๖๐๗,๐๐๐	-	หจก.เอ็ม แอนด์ ที่ วัสดุก่อสร้าง	๒๑ ม.ค. ๖๕	๑๙ ก.ค. ๖๕	๗,๖๐๗,๐๐๐	-	-	ดำเนินการไปแล้ว ๑๐%
๒	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน (แบบฐานแป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิโก องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	ทำสัญญาจ้าง	๓,๑๕๖,๐๐๐	๓,๑๕๖,๐๐๐	-	หจก.เอ็ม แอนด์ ที่ วัสดุก่อสร้าง	๒๒ พ.ย. ๖๔	๒๑ พ.ค. ๖๕	๓,๑๕๖,๐๐๐	๖๓๑,๒๐๐	๒,๕๒๔,๘๐๐	ดำเนินการไปแล้ว ๓๕%


 (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
 (นายบุญศรีย์ แมทหลง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิโก