



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลริโกะ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโก อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔-เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย น.ธ.ถ. ๖๘-๐๐๒ บาลูกา-กัว(ช่วงสี่แยกบาลูกา-กัว หมู่ที่ ๔ | ๖๑๘,๘๐๐ | ๖๑๘,๘๐๐ | - | / | | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย น.ธ.ถ. ๖๘-๐๐๔ บาลูกา-กัว ตะโตะบูเก๊ะ-ลาแลลิวัส (ช่วงตะโตะบูเก๊ะ) หมู่ที่ ๒ | ๕๒๑,๓๐๐ | ๕๒๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐ | / | | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ | ๔๔๒,๑๒๓ | ๔๒๕,๐๐๐ | ๑๗,๑๒๓ | / | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น.ธ.ถ.๖๘-๐๕๒ สายต้น สาธุ หมู่ที่ ๕ | ๓๒๓,๖๐๐ | ๒๗๗,๐๐๐ | ๔๖,๖๐๐ | / | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกืออบงบงอ-มาร์กัส หมู่ที่ ๓ | ๕๐๑,๘๐๐ | ๔๔๖,๐๐๐ | ๕๕,๘๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่องกิโลปัส ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ | ๒๙๗,๑๐๐ | ๒๘๙,๑๐๐ | ๘,๑๐๐ | / | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ | ๑๘๗,๗๐๐ | ๑๘๑,๐๐๐ | ๖,๗๐๐ | / | | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอรียอระมะนอ หมู่ที่ ๑ | ๑๙๖,๑๐๐ | ๑๘๙,๐๐๐ | ๗,๑๐๐ | / | | | |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคอสะพานเอรียอระมะนอ | ๕๒๔,๕๐๐ | - | ๕๒๔,๕๐๐ | / | | | |
| ๑๐ | โครงการบุกเบิกถนน สายดอเอ๊ะ-ไอร์ยอ หมู่ที่ ๓ | ๓๒๗,๒๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๒๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ซีที | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|------|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑๑ | โครงการบุกเบิกถนนสายบาลูกา-บูเกะปูลา หมู่ที่๔ | ๑๒๕,๓๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๓๐๐ | / | | | |
| ๑๒ | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปอยงนิง-สนามฟุตบอล หมู่ที่๕ | ๔๒๒,๐๐๐ | ๔๒๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑๓ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนช่วงบลาเขาชะงูว หมู่ที่ ๕ | ๑๒,๕๒๔.๙๙ | ๑๒,๕๒๔.๙๙ | - | | / | | |
| ๑๔ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนซอยผู้ใหญ่เกียรียา หมู่ที่ ๔ | ๙,๘๗๐.๔๙ | ๙,๘๗๐.๔๙ | - | | / | | |
| ๑๓ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนบ่อเนาะ หมู่ที่ ๒ | ๙,๖๕๕.๗๗ | ๙,๖๕๕.๗๗ | - | | / | | |
| ๑๔ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนเปาะเตณะ หมู่ที่ ๒ | ๑๒,๓๑๗.๑๗ | ๑๒,๓๑๗.๑๗ | - | | / | | |
| ๑๕ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนกสิพิล-อูมา หมู่ที่ ๖ | ๓๕,๓๑๗.๑๗ | ๓๕,๓๑๗.๑๗ | - | | / | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายบ้านแยกซอยไฉมิง หมู่ที่ ๕ | ๗,๔๗๘.๑๗ | ๗,๔๗๘.๑๗ | - | | / | | |
| ๑๗ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายบุญฤกษ์-สวนทดลอง หมู่ที่ ๔ | ๓๔,๘๖๙.๕๗ | ๓๔,๘๖๙.๕๗ | - | | / | | |
| ๑๘ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายบองกือปัส หมู่ที่ ๑ | ๒๑,๕๓๕.๗๗ | ๒๑,๕๓๕.๗๗ | - | | / | | |
| ๑๙ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายปะคยี่-ปะเตะบง | ๓๒,๑๖๗.๑๗ | ๓๒,๑๖๗.๑๗ | - | | / | | |
| ๒๐ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายปะชูลี หมู่ที่ ๗ | ๙,๒๖๐.๔๒ | ๙,๒๖๐.๔๒ | - | | / | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๒๑ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายเมฆะลง หมู่ที่๑ | ๗,๑๙๙.๑๖ | ๗,๑๙๙.๑๖ | - | / | | | |
| ๒๒ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายหน้าหมู่บ้านกวน หมู่ที่๕ | ๒๙,๘๕๒.๑๒ | ๒๙,๘๕๒.๑๒ | - | / | | | |
| ๒๓ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณแยกซอยบ้านกอดเอร์ หมู่ที่๔ | ๖,๖๕๐.๐๓ | ๖,๖๕๐.๐๓ | - | / | | | |
| ๒๔ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณแยกซอยบ้านรอนะ หมู่ที่๔ | ๕,๙๒๒.๕๘ | ๕,๙๒๒.๕๘ | - | / | | | |
| ๒๖ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณแยกซอยอินโด หมู่ที่๕ | ๑๕,๒๖๘.๔๔ | ๑๕,๒๖๘.๔๔ | - | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๒๗ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณแยก อบต.-ปะเสีเต็ง หมู่ที่ ๔ | ๑๒,๖๐๖.๔๐ | ๑๒,๖๐๖.๔๐ | - | / | | | |
| ๒๘ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายเอิร์ดไ้ปะ หมู่ที่ ๖ | ๑๓,๘๖๕.๑๑ | ๑๒,๖๐๖.๔๐ | - | / | | | |
| ๒๙ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสายบาลูกา-สวนทคลอง หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๑๗๒.๘๘ | ๑๒,๖๐๖.๔๐ | - | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือผู้พิการ | ๒,๐๖๖,๔๐๐ | ๑,๗๙๔,๔๐๐ | ๒๗๒,๐๐๐ | / | | | |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๖,๐๒๑,๖๐๐ | ๕,๑๖๘,๕๐๐ | ๘๕๓,๑๐๐ | / | | | |
| ๓ | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๖๐,๐๐๐ | ๒๔,๕๐๐ | ๓๕,๕๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | ๑,๕๘๒,๑๒๒ | ๑,๕๘๒,๑๒๒ | - | / | | | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้ (ค่าอาหารกลางวัน) | ๖๑๗,๔๐๐ | ๖๑๗,๔๐๐ | - | / | | | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้ (ค่าจัดการเรียนการสอน) | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | - | / | | | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลรีโก้ (ค่าอาหารกลางวัน) | ๒,๘๘๘,๐๐๐ | ๒,๘๘๘,๐๐๐ | ๑๐๗,๑๐๐ | / | | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม | ๑๓๕,๖๐๐ | ๑๐๘,๔๘๐ | ๒๗,๑๒๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๕๑,๓๗๑ | ๔๘,๖๒๙ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | ๒,๘๖๐ | ๑๒,๑๔๐ | / | | | |
| ๒ | โครงการเชิญเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโก ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๓ | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโก | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๕ | โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล ริโก้ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | | / | | |
| ๖ | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก้ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | | / | | |
| ๗ | โครงการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ให้กับบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลริโก้ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๐,๑๕๐ | ๙,๘๕๐ | | / | | |
| ๘ | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบต.ริโก้ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๓๖๔,๒๐๗ | ๓๓๕,๗๙๓ | | / | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ และใน โอกาสงานต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๒ | โครงการจัดระเบียบแล้รักษาความสงบในตำบลวังไก่อ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๒๗,๓๘๓ | ๒๒,๖๑๗ | | / | | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของ อปพร.และทีม OTOS | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | | | / | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๖ | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ครูและ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนตำบลศรีไ้ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | | | / | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.วิโก้ คัพ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | - | / | | | |
| ๒ | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | / | | | |
| ๓ | โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้การสนออัล-กุรอาน | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๑๕,๓๐๐ | ๑๔,๗๐๐ | / | | | |
| ๔ | โครงการมหกรรมวิชาการสามสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | | | / | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๔ | โครงการรอมฎอนเสริมสร้างสันติสุขตำบลริโก | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๖๖,๐๐๐- | ๔,๐๐๐ | / | | | |
| ๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๖ | โครงการส่งเสริมต้อนรับปีอิฐเราะห์ที่ตำบล | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๗ | โครงการกีฬาสายใยรัก.....เกมส์ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลศรีโก้ | ๑๐๐,๐๐๐ | -๕๑,๒๐๐ | ๔๘,๘๐๐ | / | | | |
| ๑๐ | โครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๑๑ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | | | / | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๔ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๖ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๕ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๖ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอานประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต. | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | | / | | |
| ๒ | โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำศาสนาและกลุ่ม เยาวชน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | | / | | |
| ๓ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ | ๑๕,๔๕๐ | ๑๕,๔๕๐ | - | | / | | |

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ภาษีจัดสรร และเงินรายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนของงบประมาณประจำปีที่ได้ตั้งไว้และการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดสรรให้มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/การตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายการให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมคิดร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบล